

Отчет

о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год

Постановлением Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 881 утверждена муниципальная программа Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства Аксайского района, повышение уровня безопасности движения.

Основными задачами муниципальной программы, решаемыми в рамках программных мероприятий, являются:

обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства Аксайского района;

формирование единой дорожной сети, ее круглогодичной доступности для населения Аксайского района;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Решение этих задач предполагает:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущих к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

В 2022 году все основные мероприятия программы реализованы. В приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год приведен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год (Таблица № 1).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год приведены в Таблице № 2 приложения № 1 к указанному отчету.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице № 3 данного приложения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице № 4 вышеуказанного приложения.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 99% и оценивается как высокая.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий в 2022 году составлял 317 374,5 тыс. руб., в том числе: 161 091,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, 156 282,7 тыс. руб.- средства бюджета Аксайского района и 0,0 тыс. руб. (в связи передачей полномочий сельских поселений по дорожной деятельности муниципальному району с 01.01.2019) - средства бюджетов поселений.

Всего в 2022 году в рамках реализации программных мероприятий освоено 303 440,2 тыс. руб., в том числе 161 091,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 142 348,7 тыс. руб.- за счет средств бюджета Аксайского района. Процент освоения средств бюджета Аксайского района составил 91,1 %, средств областного бюджета – 99,9%.

Всего в 2022 году в рамках программных мероприятий освоено 95,6 % бюджетных средств всех уровней. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В Аксайском районе на автомобильных дорогах местного значения пешеходные переходы приведены в соответствие с национальными стандартами. Всего 194 пешеходных перехода, из них 39 расположены вблизи образовательных учреждений.

В целях приведения автомобильных дорог общего пользования к нормативным параметрам, в текущем году проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия (ямочности) на площади 6 646 м², в том числе на межпоселковых дорогах – 1 862 м², в Аксайском г/п – 1 200 м², на внутрипоселковых дорогах сельских поселений – 3 584 м².

В рамках содержания автомобильных дорог районного значения на основании муниципального контракта выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Аксайского района, проведены работы по обрезке ветвей деревьев, покосу растительности в полосе отвода автомобильных дорог, замене и установке дорожных знаков, уборке проезжей части и пешеходных тротуаров.

С целью улучшения дорожных условий проведены ремонтные работы с обустройством нового или заменой асфальтового покрытия на 42 дорогах общей протяженностью 23 км., в том числе:

- 15 дорог в городе Аксае протяженностью 5,83 км;
- 24 дороги на территории сельских поселений Аксайского района протяженностью 11,78 км (п. Рассвет 14 дорог, п. Красный Колос ул. Зеленая и Мира, п. Темерницкий ул. Спортивная, ул. Новая, п. Верхнетемерницкий пер. Ясный, пер. Меркурия, п. Красный ул. Торговая, х. Александровка ул. Коммунистическая, п. Янтарный ул. Розовая).

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершена реконструкция дороги по ул. Полевая в ст. Старочеркасская» протяженностью 3,3 км.

Также отремонтированы 3 дороги районного значения протяженностью 5,38 км (Подъезд к х. Рыбацкий, подъезд к п. Опытный, подъезд к х. Обухов).

Информация
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Аксайского района» за 2022 год

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе степени выполнения целевых показателей (индикаторов), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице № 4 приложения № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: фактическое значение 31,3 % при плановом показателе 35,1 %. Степень достижения данного показателя – 1,12, оценивается как высокая (1).

Показатель 2 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района»: фактическое значение 0,2 % при плановом показателе 0,2 %. Степень достижения данного показателя - 1, оценивается как высокая (1).

Показатель 3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых)»: фактическое значение 39,5 % при плановом показателе 41,2 %. Степень достижения данного показателя – 1,04, оценивается как высокая (1).

Показатель 4 «Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых)»: фактическое значение 100 % при плановом показателе 100 %. Степень достижения данного показателя - 1, оценивается как высокая (1).

Показатель 5 «Доля протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования»: фактическое значение 26,6% при

плановом показателе 34,8 %. Степень достижения данного показателя – 1,31, оценивается как высокая (1).

Показатель 6 «Доля обслуживаемых внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог в общей протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог, предложенных к финансированию»: фактическое значение 100 % при плановом показателе 100 %. Степень достижения данного показателя - 1, оценивается как высокая (1).

Показатель 7 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»: фактическое значение 4 при плановом показателе 9. Степень достижения данного показателя оценивается как высокая (1).

Показатель 8 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»: фактическое значение 9,80 % при плановом показателе 9,82 %. Степень достижения данного показателя оценивается как высокая (1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составляет – 1 (8/8), реализованы все мероприятия из 8.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Аксайского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

$$303\,440,2/317\,374,5=0,96$$

3.3 Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений.

$$1,00/0,96=1,04$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$1*0,5+0,96*0,3+1,04*0,2=0,99$$

В связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким. Таким образом, реализация мероприятий позволила достичь вышеуказанные значения показателей, предусмотренные программой.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

По итогам реализации основных мероприятий программы в 2022 году все плановые значения показателей в норме.

В 2023 году работа по оптимизации бюджетных расходов будет продолжена.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей
						Предусмотрено Муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)»								
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)»						210 818,8	210 818,8	196 917,9	-
1.1	Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог	Зонтов Д.Л.	содержание сети межпоселковых автомобильных дорог в полном объеме	01.01.2022	31.12.2022	190 477,4	190 477,4	177 185,8	-
1.2	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых автомобильных дорог	Зонтов Д.Л.	капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии	01.01.2022	31.12.2022	6 450,0	6 450,0	6 160,0	-
1.3	Обеспечение деятельности Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского	Зонтов Д.Л.	обеспечение деятельности Управления коммунального	01.01.2022	31.12.2022	13 819,3	13 819,3	13 502,2	-

	района		и дорожного хозяйства Администрации							
1.4	Прочие расходы	Зонтов Д.Л.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01.01.2022	31.12.2022	72,1	72,1	69,9	-	
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района»									
ИТОГО по подпрограмме 2 «Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района»						106 555,7	106 555,7	106 522,3	-	
2.1	Ремонт и содержание: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог (по переданным полномочиям)	Главы городского и сельских поселений, Зонтов Д.Л.	обеспечение сохранности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог	01.01.2022	31.12.2022	32 994,6	32 994,6	32 961,4	-	
2.2	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно- сметной документации: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (по переданным полномочиям)	Главы городского и сельских поселений, Зонтов Д.Л.	капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно- сметной документации данных дорог и тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии, развитие сети данных автомобильных дорог	01.01.2022	31.12.2022	73 561,1	73 561,1	73 560,9	-	
3	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района»									
3.1	Безопасность дорожного движения на территории Аксайского района местного значения Аксайского района	Управление КДХ	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования	-	-	0,0	0,0	0,0		
4	Всего:					317 374,5	317 374,5	303 440,2		

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)»								
1.1	Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог	Управление КДХ ААР Зонтов Д.Л.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Поддерживание дорог местного значения в нормативном состоянии; развитие автомобильных дорог местного значения	Поддерживание дорог местного значения в нормативном состоянии; развитие автомобильных дорог местного значения	
	Контрольные события муниципальной программы: Проведение торгов			X				
1.2	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых автомобильных дорог		31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			
	Контрольные события муниципальной программы: Разработка технических заданий		X					

	и сметной документации на проектно-изыскательские работы Подготовка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция автомобильного моста через реку Черкасская в Ольгинском сельском поселении»							
1.3	Обеспечение деятельности Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района		31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-
1.4	Прочие расходы		31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района»								
2.1	Ремонт и содержание: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог (по переданным полномочиям)	Главы городского и сельских поселений, Зонтов Д.Л.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Заключение муниципальных контрактов на обеспечение сохранности внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог по переданным полномочиям)	Заключение муниципальных контрактов на обеспечение сохранности внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог по переданным полномочиям)	
	Контрольные события муниципальной программы: Проведение торгов			X				
2.2	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (по переданным полномочиям)		31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			

	Контрольные события муниципальной программы: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Полевая в ст. Старочеркасская			X				
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района»								
3.1	Безопасность дорожного движения на территории Аксайского района	Управление КДХ ААР Зонтов Д.Л.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			
	Контрольные события муниципальной программы: Нанесение дорожной разметки, обслуживание и ремонт светофорных объектов, содержание барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Аксайского района				X			

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»	Всего	317 374,5	317 374,5	303 440,2
	бюджет Аксайского района	156 282,7	156 282,7	142 348,7
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	161 091,8	161 091,8	161 091,5
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)»	Всего	210 818,8	210 818,8	196 917,9
	бюджет Аксайского района	122 552,4	122 552,4	108 651,7
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	88 266,4	88 266,4	88 266,2
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
1.1 Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог	Всего	190 477,4	190 477,4	177 185,8
	бюджет Аксайского района	102 211,0	102 211,0	88 919,6
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	88 266,4	88 266,4	88 266,20
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
1.2 Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку	Всего	6 450,0	6 450,0	6 160,0
	бюджет Аксайского района	6 450,0	6 450,0	6 160,0
	безвозмездные поступления в бюджет	0	0	0

1	2	3	4	5
проектно-сметной документации, межпоселковых автомобильных дорог	Аксайского района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	0	0	0
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
1.3 Обеспечение деятельности Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района	Всего	13 819,3	13 819,3	13 502,2
	бюджет Аксайского района	13 819,3	13 819,3	13 502,2
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	0	0	0
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
1.4. Прочие расходы	Всего, <3>	72,1	72,1	69,9
	бюджет Аксайского района	72,1	72,1	69,9
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района»	Всего	106 555,7	106 555,7	106 522,3
	бюджет Аксайского района	33 730,3	33 730,3	33 697,0
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	72 825,4	72 825,4	72 825,3
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
2.1. Ремонт и содержание: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог (по переданным полномочиям)	Всего	32 994,6	32 994,6	32 961,4
	бюджет Аксайского района	32 994,6	32 994,6	32 961,4
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	0	0	0
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
2.2. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая	Всего	73 561,1	73 561,1	73 560,9
	бюджет Аксайского района	735,7	735,7	735,6
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0

1	2	3	4	5
разработку проектно-сметной документации: внутригородских; внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (по переданным полномочиям)	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	72 825,4	72 825,4	72 825,3
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района»	Всего	0	0	0
	бюджет Аксайского района	0	0	0
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	0	0	0
	- федерального бюджета	0		0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0
3.1. Безопасность дорожного движения на территории Аксайского района местного значения Аксайского района	Всего	0	0	0
	бюджет Аксайского района	0	0	0
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0	0	0
	- областного бюджета	0	0	0
	- федерального бюджета	0	0	0
	бюджеты поселений	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»					
1	Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	35,4	35,1	31,3	
2	Показатель (индикатор) 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района	проценты	0,2	0,2	0,2	

Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых)»						
3	Показатель (индикатор) 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых).	проценты	41,2	41,2	39,5	
4	Показатель (индикатор) 1.2. Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых).	проценты	100	100	100	
Подпрограмма 2«Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района».						
5	Показатель (индикатор) 2.1. Доля протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования	проценты	34,8	34,8	26,6	

6	Показатель (индикатор) 2.2. Доля обслуживаемых внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог в общей протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог, предложенных к финансированию	проценты	100	100	100	
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района».						
7	Показатель (индикатор) 3.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Кол-во человек	9	9	4	
8	Показатель (индикатор) 3.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	9,84	9,82	9,80	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.